

附表二十一

合格證號碼	第	號	<檢查機構全銜> 人字臂起重桿定期檢查結果報告表				編號			
檢查日期	年	月					日	打印號碼		
有效期限	年	月					日至	年	月	日
設置事業單位						事業單位負責人				
設置地址						電話				
起重桿型式		吊升荷重(主/輔)		公噸	額定荷重(主/輔)	公噸	吊鉤(具)等	公噸		
檢查別	檢查內容	檢查結果	檢查內容	檢查結果	檢查結果之判定		合格	限制合格	不合格	檢查員簽章
結構部分	1. 主柱、吊桿		4. 攀登梯		檢查結果之判定	合格				
	2. 拉條(拉索)		5. 基礎							
	3. 駕駛座		6. 其他				限制合格之內容			
機械及電器部分	1. 齒輪、螺栓、軸及鍵銷等		5. 鋼索	實測 mm	未達不合格規定值		各級主管簽章			
	2. 制動裝置、離合器等		6. 電氣裝置		吊升荷重之變更					
	3. 捲胴、槽輪		7. 操縱控制裝置		有效期限之縮短					
	4. 吊鉤、吊具等	開口距離： mm	8. 其他		機件之換裝或防護					
安全檢查	1. 過負荷預防裝置		4. 迴轉部分之防護		備註					
	2. 過捲預防或警報裝置		5. 吊桿角度計							
	3. 防止脫落裝置		6. 其他							
性能檢查	1. 無負荷動作試驗		4. 制動性能試驗		備註					
	2. 荷重試驗	以額定荷重 公噸測試	5. 其他							
	3. 荷重試驗電流值	吊升： A 旋轉： A 起伏： A								

- ◎ 附註：1. 檢查員應就各項檢查內容逐一詳細檢查，並於檢查結果記錄於結果欄內，如無異狀者打「V」，無該項者打「/」，檢查結果之判定，應於適當項目前打「V」。
2. 判定限制合格者，受檢單位應依照該限制內容自行改善，如下次定期檢查時仍未改善者，應予判定不合格。
3. 判定不合格者，受檢單位應及改善申請複檢。

